

## **Bericht des Bürgermeisters – Stadtvertreterversammlung am 18.10.2017**

### **Allgemeine Informationen**

#### **Schöffenwahl**

- Amtszeit 2019-2023
- Aufstellung der Vorschlagsliste bis 01.05.2018

#### **Landratswahl 2018**

- voraussichtlich am 27.05.2018
- Wahllokale voraussichtlich wie bisher

#### **B-Plan Nr. 18 „Sondergebiet Photovoltaik Cammin“ – Beschluss über die Erfüllung der Maßgabe und Auflage**

- beim Landkreis MSE eingereicht und im August 2017 Bestätigung erhalten
- gegenwärtig werden Unterlagen zusammengestellt
- nach Veröffentlichung in Stargarder Zeitung wird der B-Plan rechtskräftig

### **Investitionsmaßnahmen/ -vorhaben**

#### **Zufahrtstraße Klüschenberg mit Gestaltung Mehrzweckplatz**

- Baumaßnahme am 11.09.2017 begonnen
- bauausführende Firma ist Hoch/ Tief Baukontor Lange GmbH aus der Feldberger Seenlandschaft
- Regenwassereinlauf im Mühlenteich wurde gesetzt, Leitung schon mit in die Zufahrt am Bauanfang verlegt
- Behelfszufahrt wurde fertiggestellt
- Bäume, die sich im Trassenbereich befanden, wurden gefällt
- gegenwärtig laufen Erdarbeiten für Trink- und Regenwasserleitung sowie Wiederaufbau für die Straße, auch hier erfolgt der Bau abschnittsweise
- wenn Zufahrt hergestellt ist, erfolgt die Platzbefestigung
- Asphalt ist für Ende Oktober vorgesehen
- als Bauende ist für Dez 2017 vorgesehen – sofern keine witterungsbedingten Verzögerungen

#### **Ausbau Burgstraße**

- Submission hat Anfang September 2017 stattgefunden
- bauausführende Firma ist LTS Lilie Tief- und Straßenbau GmbH aus Gnoien
- Baubetrieb holt gegenwärtig die verkehrsrechtlichen Genehmigungen ein, sofern diese vorliegen, wird Baustelle eingerichtet und vermessen
- weitere Arbeitsschritte werden nach Wetterlage abgestimmt
- geplant ist der Baubeginn für die 42. KW (ab 16.10.2017)
- Bauende für den 30.06.2018 vorgesehen

#### **Ausbau Gehweg Weinbergsweg**

- Baubeginn war am 18.09.2017
- Bäume wurden gefällt, Vermessung ist erfolgt
- Bauweise erfolgt abschnittsweise aus Rowa kommend, begonnen wird mit Gehweg
- bauausführende Firma ist FGW Bau GmbH Friedland
- wenn alle Nebenanlagen hergestellt sind, soll Fahrbahnverbreiterung vorgenommen werden
- als Bauende ist der 15.12.2017 vorgesehen

#### **Weg zum Gramelower See**

- Firma NST hat Zuschlag erhalten
- Baubeginn erfolgte am 14.08.17
- Einbau der Schwarzdecke ist für zum 10.10 vorgesehen
- im Anschluss erfolgen Bankettarbeiten
- Vorabnahme ist am 16.10.17

### **Ausbau Kreuzungsbereich Dewitzer Chaussee/ Teschendorfer Chaussee (Kreisel)**

- laut Straßenbauamt soll in diesem Jahr noch die Ausschreibung mit Baubeginn 2018 erfolgen
- Fördermittelantrag für Gehwegbau ist in Bearbeitung
- Planungen sind in den Endzügen
- Unterlagen werden derzeit vom Büro SKH erarbeitet
- es ist geplant, den Gehweg über eine Länge von 252 m zu erneuern in 1,80 m breit und in Rechteckpflaster grau
- es wird ein Sicherheitsstreifen von 0,5 m angelegt in Betonsteinpflaster anthrazit

### **Ausbau/ Sanierung Marie-Hager-Haus**

- Abstimmung zur zeitlichen Abfolge für Ausschreibung, welche beschränkt erfolgen wird, aufgrund der vorrangegangenen Aufhebung
- am 12.10.2017 soll Ausschreibung mit Baubeginn 2017 raus
- Submission am 09.11.2017
- Baubeginn abhängig von Wetterlage – geplant vom 01.12. bis 30.10.2018

### **Grundsatzbeschluss Neubau Kita/ Hort am Schulstandort**

- hinsichtlich Standortfrage neue Erkenntnisse bzw. Anregungen, die in den Abwägungs- und Entscheidungsprozess mit einfließen müssen, daher BV zurückgezogen
- weitere Vorgehensweise wird zunächst mit Ausschussvorsitzenden und Vertretern der Fraktionen vorgenommen

### **Sanierung/ Bebauung Marktstraße 5/7**

- Grundsatzbeschluss aus 2012: Bürger- und Verwaltungszentrum
- Planungsmittel für Beantragung Fördermittel in 2018 eingestellt
- von 3 Firmen Angebote bis Ende September 2017 eingefordert
- 2 Planer haben Angebot und Entwürfe abgegeben

### **Planung Burganlage/ Krummes Haus**

- Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V und Finanzaufsicht des LK MSE haben an die Stadt Burg Stargard die Forderung zur Erarbeitung eines touristischen Entwicklungskonzeptes für die Höhenburg Stargard gerichtet
- konzeptionelle Unterlagen wurden seitens des Ministeriums gesichtet und ausgewertet
- Ergebnis: Erhalt und Entwicklung der Burganlage soll unterstützt werden
- finanzieller Umfang ist allein von der Stadt Burg Stargard weder kurzfristig noch langfristig leistbar
- es werden Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung der Stadt untersucht
- hier kann nur im Rahmen geltender Förderrichtlinien des Landes M-V entschieden werden
- es werden erhöhte Fördersätze in Aussicht gestellt
- Kofinanzierung verbleibender Eigenmittel der Stadt Burg Stargard ist über den Förderbereich der Sonderbedarfzuweisungen oder Kofinanzierungshilfen des Landes möglich und muss mit dem Hauptantrag zur Förderung an das zuständige Ministerium übergeben werden
- Voraussetzung dafür: Beschlussfassung Sanierungsgebiet Burg – diese liegt derzeit vor
- erst dann können einzelne bauliche Maßnahmen angeschoben werden – hierzu muss es eine Präzisierung der Reihenfolge für folgende Maßnahmen: Einfriedung, Hofflächen/ Laufband und u. a. Ausbau Krummes Haus geben

### **Stadtsanierung (Innenstadt)**

- Schlussbericht muss bis Ende 2017 beim LFI abgegeben werden
- nach Prüfung und Bestätigung kann im Anschluss die SV die Sanierungssatzung aufheben
- Sanierungsträger schlägt neues Gebiet für Ortsdurchfahrt vor, um auch künftig wieder an Fördermittel aus der Städtebauförderung zu gelangen

### **Straßenbeleuchtung**

- durch Verwaltung wurden für Burg Stargard alle Bereiche aufgenommen, die noch mit alten Betonmasten versehen sind und Antragsunterlagen vorbereitet
- Förderanträge für Bund-Antrag wurden bis Ende September fertiggestellt
- Förderantrag fürs Land wird demnächst erfolgen
- sofern Förderung erfolgt ist vorgesehen, in den nächsten beiden Jahren ca. 191 Lichtpunkte zu erneuern

## **Einrichtungen**

### **Schulen**

- befürchtete fehlende Kapazität für die Hortbetreuung konnte zum Schuljahresbeginn durch Nutzung von zwei zusätzlichen Klassenräumen gelöst werden
- dadurch konnten alle Anmeldungen der 4. Klassen (57 Kinder) voll berücksichtigt und alle Anträge auf einen Hortplatz realisiert werden

### **Friedhof**

#### **Bewirtschaftung**

- Dienstleistungsvertrag zur Bewirtschaftung des Friedhofs endet 2017
- Neuausschreibung brachte erhebliche Kostensteigerung
- Arbeiten sollen künftig wieder über eigenes Personal abgesichert werden, insbesondere um regelmäßig Ansprechpartner vor Ort zu haben und für bessere Ordnung/ Sauberkeit zu sorgen
- Stellenplan wird dementsprechend angepasst

#### **Freiflächenplanung**

- in Arbeit, erste Entwürfe werden voraussichtlich im November 2017 im Fachausschuss vorgestellt
- Vermessung des Friedhofs als Grundlage für Freiflächenplanung abgeschlossen, digitaler Plan wurde der Verwaltung zur Verfügung gestellt
- in den nächsten Wochen müssen sechs Bäume aus Gründen der Verkehrssicherung gefällt werden (Fäulnis und Brandkrustenpilz), von der Verwaltung wurden dafür 4 Angebote eingeholt, es wird zurzeit geprüft, ob der Bauhof Teilleistungen dafür erbringen kann, um den Preis so gering wie möglich zu halten.

### **Annahmestelle**

- im Oktober wird erstmals Schreddergut kostenfrei angenommen, um dem Verbrennen pflanzlicher Abfälle entgegenzuwirken

### **Bauhof**

- Grundstückskauf Papiermühlenweg 7
- Absichtserklärung zwischen allen Parteien geschlossen
- Notartermin für den 02.11.2017 geplant
- Vermessung und Parzellierung ist soweit erfolgt

### **Altes Hospital**

- Abstimmungen mit Denkmalschutzbehörde abgeschlossen
- Heizung wird zurzeit eingebaut







