

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses der Stadtvertretung Burg
Stargard
vom 28.05.2025

Top 5 Anfragen der Ausschussmitglieder

Allg. Stand Baumaßnahmen

Hort - Wasserschaden

Aktuell laufen im 1. BA die Maßnahmen zuletzt ist am Freitag 23.05.2025 im letzten Raum (WC) der Estrich eingebaut worden. Die Arbeiten laufen entsprechend des vorbereiteten Bauablaufplanes. In den Ferien soll, denn der Wechsel zum 2. BA erfolgen.

Straßenbeleuchtung 3.BA Umstellung auf LED

Die Firma ist dabei im Sanierungsgebiet die Umstellung vorzunehmen. Großteil ist schon erfolgt. Abrechnung wird im Anschluss erfolgen.

Beleuchtung Zweifeldhalle

Abnahme der Leistung und Inbetriebnahme Lichtsteuerung erfolgte am 22.05.2025 – sobald die Abschlussrechnung vorliegt / beginnt Abrechnung FM und Erstellung Verwendungsnachweis

Außenanlagen Mensa

Maßnahme läuft schleppend. Neuer Fertigstellungstermin ist Mitte Juli 2025

Kita

Aktuell werden folgende Gewerke ausgeführt: Trockenbau, Maler und Fliesen.

Mit dem Dachdecker und dem Verschließen der Fassade gab es große Probleme. In den nächsten Tagen sollen Strom und Wasser ins Gebäude gelegt werden.

Kita - Außenanlagen

Durch die Baufirma Pawlak begann am 20.05.2025 die Arbeiten an den Außenanlagen. Zuerst Verlegung der Leitungen (Regenwasser). Fertigstellungstermin für die Außenanlagen verschiebt sich nach hinten.

Marktstr. 5/7

Neubau Marktstraße 5

- Decke zwischen OG und DG wird in der 24. KW (ab 10. Juni) gegossen
- ab 28. KW (ab 7. Juli) Beginn Aufstellung Dachstuhl

Sanierung Marktstraße 7

- derzeit werden die Unterfangungen (Streifenfundamente) hergestellt und in der kommenden Woche sollen die Vorarbeiten für die Bodenplatte erfolgen
- folgend:
 - o Abriss der Nordwand
 - o Herstellung Bodenplatte
 - o Aufbau EG

Straßenbau Lindenhof

- Straßenausbau erfolgt
- Es gibt Probleme mit der Tragfähigkeit – deswegen soll Geogitter eingebaut werden
- die Arbeiten sollen spät. Ende August abgeschlossen sein

Beschlusskontrolle:

- 2. Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag B-Plan Nr. 26 „Solarpark Bargensdorf“ – 00SV/25/001
 - neue Bürgerschaft liegt vor, alte wurde zurückgeschickt
 - 2. Nachtrag wurde von der Stadt unterzeichnet und übersandt mit der Bitte um Rückgabe eines Exemplares
- Städtebaulicher Vertrag Aufhebung Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1 „Bauunternehmen Fischbach“ und B-Plan Nr. 30 „Batteriespeicheranlage Cammin“ – 00SV/25/007 – wurde vom HA wieder in den SEA (heutige TO) verwiesen
- Aufstellungsbeschluss Aufhebung Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1 „Bauunternehmen Fischbach“ – 00SV/25/008 – wurde durch die SV am 09.04.2025 beschlossen.
- Aufstellungsbeschluss VB B-Plan Nr. 30 „Batteriespeicheranlage Cammin“ – 00SV/25/009 – wurde vom HA wieder in den SEA (heutige TO) verwiesen
- Grundsatzbeschluss Einleitung Bauleitplanverfahren – Außenbereichsfläche Bargensdorf 00SV/25/010 – durch die SV am 09.04.2025 in geänderter Form geschlossen worden (00SV/25/010-1) – entsprechend dem Empfehlungen des SEA (neue Fläche nicht entlang des Radweges, sondern mehr in der Tiefe und an die Ortschaft Bargensdorf heran zu planen – Anlage wurde entsprechend verändert